

Příloha č. 4 Harmonogram realizace projektu

Základní termíny:

30.6.2014 podpis smlouvy

Fáze I.

1.7.2014 – 31.8.2014 verifikace a projekční práce

Fáze II.

15.7.2014 – 30.11.2014	dodávka a montáž technologického zařízení
15.7.2014 – 30.11.2014	dodávka a montáž MaR, IRC systémů
15.7.2014 – 30.11.2014	dodávka a montáž úsporných opatření na el. energii
1.11.2014	zahájení zkušebního provozu
1.11.2014 – 14.12.2014	optimalizace nastavení systému řízení
15.12.2014	předání a převzetí díla, vystavení závěrečné faktury

Fáze III.

1.1.2015	zahájení garancí ESCO za úsporu, zahájení splátek díla
31.12.2024	ukončení smlouvy, ukončení vyhodnocování úspor, garancí a splácení díla

Podrobný harmonogram realizace opatření v jednotlivých areálech bude konzultován s pověřenými zástupci Klienta a se zástupci jednotlivých areálů a bude v maximální možné míře přizpůsoben požadavkům provozu řešených areálů.

Předpokládané termíny jsou uvažovány za podmínky podpisu smlouvy ke dni 30.6.2014. V případě nedodržení tohoto termínu budou o délku tohoto prodlení prodlouženy také ostatní termíny realizace, zahájení poskytování garancí úspor a splácení investice.