

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. OIN/000004/2017/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 603 871 923
	Zdeněk Karas	telefon: 733 625 995

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim**

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Jiří Vomela

Sídlo společnosti **Miletín – Trotinka 199, 507 71 Miletín**
Doručovací adresa **Miletín – Trotinka 199, 507 71 Miletín**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Jiří Vomela	telefon: 775 068 333
b) technických	Jiří Vomela	telefon: 775 068 333
	Ing. arch. Karel Thér	telefon: 603 807 027
c) realizace	Jiří Vomela	telefon: 775 068 333

d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb.:

Ing. arch. Karel Thér, číslo autorizace 02441, autorizovaný architekt se všeobecnou působností

Telefon: 775 068 333
E-mail: vomela.jiri@seznam.cz
IČ 72777982
DIČ CZ6803301076

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **78-9227900207/0100**

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava průčelí čp. 77, Resselovo náměstí“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000004/2017/DIL ze dne 25.04.2017, akce „Oprava průčelí čp. 77, Resselovo náměstí“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.15, který zní:

2.15 Na základě skutečností dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, je třeba uzavřít dodatek č. 3 SOD, který vyřeší následující práce a dodávky: Repasování vnitřních parapetů okenních otvorů, výrobu 4 ks nových okenních křídel, které kvůli jejich technickému stavu nelze repasovat, výměnu 1 ks svodu z důvodu zachování jednotnosti vzhledu a zednické práce v soklové části objektu, vč. dodání ocelového L profilu jako překladu. Dále dojde k odpočtu v souvislosti s otloukáním nižšího množství omítek.

2.1 Cena díla

Článek 4. Cena


Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	1.826.380,32	383.539,87	2.209.920,19
Snížení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1	36.296,00	7.622,16	43.918,16
Zvýšení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1	75.982,00	15.956,22	91.938,22
Zvýšení ceny dle bodu 2.14. dodatku č. 2	423.198,85	88.871,76	512.070,61
Snížení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 3	3.155,70	662,70	3.818,40
Zvýšení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 3	45.383,00	9.530,43	54.913,43
Celková smluvní cena	2.331.492,47	489.613,42	2.821.105,89

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 3:

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000004/2017/DIL ze dne 25.04.2017 zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.


V Chrudimi dne 31-08-2017
Za objednatele:

 **MĚSTO
CHRUDIM**

Mgr. Petr Řezníček
starosta města

V Chrudimi dne 30-08-2017

Za zhotovitele:

 **ORNAMENTAL - MOSAIC**
Miletín - Trotinka 199
mob: 775 068 333
IČ: 727 77 082 · DIČ: CZ680301876

Jiří Vomela, OSVČ


Měněpráce

Na obnově fasády Resselovo nám.č.p. 77 v Chrudimi

54	K	978019381	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 80%	m ²	47,100	67,00	3 155,70
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

V Miletíně dne 11.8.2017

VOMELA JIŘÍ
ORNAMENTAL - MOSAIC ①
Miletín - Trotinka 199
mob: 775 068 333
IČ: 727/77 988 · DIČ: CZ6803301076



Cenová nabídka víceprací č.p. 77 Resselovo nám.

oprava repas vnitřních parapetů včetně nátěru	1ks	526,30 Kč
	14ks	7 368,20 Kč
výroba nových okenních křidelek	1ks	1 689,00 Kč
	4ks	6 756,00 Kč
nové svody Cu, průměr 150mm včetně montáže	1m	1 650,00 Kč
	12,21m	20 146,50 Kč
Návrh: Ke stávajícímu měděnému svodu ve středu objektu navrhuji dodat nové		
objímky.	1ks	436,00 Kč
	7ks	3 052,00 Kč
Dodání L profilů - překlad el. Rozvaděče-materiál	1ks	468,00 Kč
	2ks	936,00 Kč
Ochranný nátěr		375,00 Kč
Montáž, prosekání drážky, zapravení,	cca 6hod x 330	1 980,00 Kč
Celkem za vícepráce:		<u>45 383,00 Kč</u>

V Miletíně dne 11.8.2017

VOMELA JIŘÍ
ORNAMENTAL - MOSAIC ①
Miletín - Trutínko 199
mob: 779 068 333
IČ: 727 77 988 / DIČ: CZ6803301076

