

VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY V ULICI DAŠICKÁ, CHRUDIM, ČÁST PŘES ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD

Tyden	1. týden							2. týden							3. týden							4. týden		
Den	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SO 101 Sdružená stezka pro chodce a cyklisty																								
Zemní práce																								
Podkladní vrstvy stezky																								
Zřízení obrubníků																								
Pokládka asfaltové směsi a dlažby																								
Dopravní značení , zábradlí																								
SO 101. 1 a SO 101.2 Opěrná zídka																								
Zemní práce																								
Betonáž základových pasů																								
Zídka z betonových tvárníc				technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka							
SO 101.3 Přeložka STL plynovodní přípojky v ul. Dašická přípojky																								
Práce na přeložce plynu																								
SO 401 VO																								
Úpravy veřejného osvětlení																								
SO 650 Přejezdová konstrukce																								
Zemní práce																								
Zřízení závěrné zídky přejezdu																								
Přýžová konstrukce přejezdu																								
Zřízení obrubníků																								
Podkladní vrstvy přejezdové komunikace																								
Pokládka asfaltové směsi																								
Odv. žlab + svodné potrubí																								
SO 650.1 Lapač splavenin																								
Zemní práce																								
Lapač splavenin				technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka	technologická přestávka							
PS 670 Zabezpečovací zařízení sdružené stezky																								
Zemní práce, protlak + chráničky																								
Práce na zabezpečovacím zařízení																								
Všeobecné a dokončovací práce																								
Zařízení staveniště																								
Ohumusování a zatravnění																								
Uklid staveniště a dokončovací práce																								

Legenda:

práce prováděné v noci

práce prováděné v denních hodinách

Pozn.:

Samostatné dopravní výluky nejsou na stavbu potřeba. Předpokládá se úplná výluka zabezpečovacího zařízení v trvání cca 7 dnů. Po tuto dobu bude přejezdové zabezpečovací zařízení vypnuté z činnosti. Po dobu výluky zabezpečovacího zařízení budou omezeni rychlosti jízdy železničních vozidel. Konkrétní délka výluky závisí na technologii opravy vybraného zhotovitele. S ohledem na intenzitu provozu a rozsah stavby bude možné provádět stavební práce v kolejisti (protlaky apod.) ve vlakových přestávkách (denních a nočních).

Práce na zřízení závěrných zídek a vlastní přýžové konstrukce v nočních hodinách - 2 noci

Předpokládá se zajištění pomalých jízd vydáním rozkazu OP