

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. OIN/000003/2018/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 124
E-mail: urad@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 469 657 120
	Zdeněk Karas	telefon: 469 657 124













Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim**

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **Stavrecon Pardubice s.r.o.**
Sídlo společnosti **Teplého 2688, 530 02 Pardubice**
Doručovací adresa **Teplého 2688, 530 02 Pardubice**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	 jednatel společnosti	telefon: 
b) technických	 jednatel společnosti	telefon: 
c) realizace	 jednatel společnosti	telefon: 
d) stavbyvedoucí	 číslo autorizace: 	telefon: 
e) statik	 číslo autorizace: 	telefon: 

Telefon: 
E-mail: 
IČ 05925801
DIČ CZ05925801

Bankovní spojení: **Fio banka, a.s.**
Číslo účtu: **2201189910/2010**

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava markýz č.p. 8 ul. Čs. Partyzánů“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000003/2018/DIL ze dne 19.03.2018, akce „Oprava markýz č.p. 8 ul. Čs. Partyzánů“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.17, který zní:

Z důvodu dlouhodobě trvajících vysokých teplot, při kterých nelze provádět obklad z důvodu přesychání lepidla, koordinace stavby s pracemi na vstupech do objektu a na přípravě hromosvodové soustavy, které hradí a objednává Společenství Chrudim IV/8, a probíhající změně projektové dokumentace elektroinstalace markýzy, dochází k prodloužení termínu výstavby do 26.9.2018.

2.1 Termín zhotovení díla

Článek 3. Termín zhotovení díla – doba plnění

Bod 3.1 nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech:

	Termín zahájení	Termín ukončení
Kompletní dílo	nejpozději 19. 3. 2018	26. 9. 2018

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 3:

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000003/2018/DIL ze dne 19.03.2018 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne
Za objednatele: 31 -08- 2018



starosta město



MĚSTO
CHRUDIM

V Pardubicích dne
Za zhotovitele: 31 -08- 2018



jednatel společnosti

Stavrecon Pardubice s.r.o.

Teplého 2688, 530 02 Pardubice
IČ: 05925801 DIČ: CZ05925801
Registrace obch. rejstříku KSHK
oddíl C vložka 39169 ①

