

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2019

1.1 Objednatel:

Název : Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
Adresa : V Průhonech
537 03 Chrudim

Zastoupen: Mgr. Luděk Marouskem, jednatelem

Telefon: 469 669 261
E-mail: l.marousek@sportovistechrudim.cz
IČO 27485013
DIČ CZ 27485013
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 198 783 329/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:


TIS – CR s.r.o.


Sídlo společnosti Štěpánkova 142, 537 01 Chrudim
Doručovací adresa K Májovu 1309, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních
- b) technických
- c) realizace

d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro
pozemní stavby

Číslo autorizace: 

Telefon: 
E-mail: 
IČ 25260103
DIČ CZ25260103

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 110891860/0300

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Úprava a rozšíření sauny o wellness prvky – 2. etapa“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1/2019 ze dne 27.05.2019, akce „Úprava a rozšíření sauny o wellness prvky – 2. etapa“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.13, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby, po odkrytí původně skrytých konstrukcí, se upravují následující práce a dodávky: Z důvodu zachování světlé výšky místností je nutné předělat rozvody vzduchotechniky, které byly při zpracování PD skryty. Jedná se o demontáž starých rozvodů klimatizace a jejich likvidaci, prorážení otvoru do betonu skrz průvlak, montáž nových rozvodů – hliníkových hadic průměru 160, D+M kalhotových kusů, kovových objímek a o napojení na stávající rozvod a stropní anemostaty, vč. zavěšení do stropní konstrukce. Dále nebudou provedeny nátěry radiátorů, z důvodu jejich plánované výměny, budou odečteny energie, které poskytl objednatel a bude odečtena kvalita podhledu ve stupni Q3 v šatně, kde nebyla provedena.

2.1 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	1.705.559,31 Kč	358.167,46 Kč	2.063.726,77 Kč
Zvýšení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1	26.216,69 Kč	5.505,51 Kč	31.722,20 Kč
Snížení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1	- 13.376,00 Kč	- 2.808,96 Kč	- 16.184,96 Kč
Celková smluvní cena	1.718.400,00 Kč	360 864,01 Kč	2.079.264,01 Kč

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1/2019 ze dne 27.05.2019 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 26.8.2019

Za objednatele:

SPORTOVNÍ AREÁLY

MĚSTSKÝ STADIÓN

V Průh.

IČO: 25260103

Mgr. Luděk Marousek
jednatel

V Chrudimi dne 26.8.2019

Za zhotovitele:



TIS - C

Štěpánk

537 01 C

IČ: 25260103 DIČ: CZ

jednatel společnosti

Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo akce „Úprava a rozšíření sauny o wellness prvky – 2. etapa

Odpočty (bez DPH):

Stavební část:

Kód 763

Pol. 63 – Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 - 1.876 Kč

Kód VRN3

Pol. 6 – Energie pro zařízení staveniště a napojení staveniště na zdroje energií - 5.000 Kč

Vytápění:

Díl 783

Pol. č. 27 – Odstranění nátěru z litinových radiátorů opálením - 2.750 Kč

Pol. č. 28 – Nátěr syntetických litinových radiátorů Z+2 x email - 3.750 Kč

CELKEM - 13.376 Kč

Přípočty (bez DPH):

Demontáž starých rozvodů klimatizace a jejich likvidace, prorážení otvoru do betonu skrz průvlak, montáž nových rozvodů – hliníkových hadic průměru 160, kalhotové kusy, kovové objímky a napojení na stávající rozvod. Zavěšení do stropní konstrukce a napojení na stropní anemostaty.

Cena dle nabídky poddodavatele MAXIMUM, s.r.o. (viz příloha): + 29.800,-

Sleva vyjednaná s objednatelem z důvodu limitních nákladů na akci - 3.583,31

CELKEM + 26.216,69

VĚC: cenová kalkulace
AKCE: plavecký bazén Chrudim

Vážení obchodní přátelé,

předkládáme Vám cenovou kalkulaci nákladů na výše uvedenou akci:

Demontáž starých rozvodů klimatizace a jejich likvidace, prorážení otvoru do betonu, montáž nových rozvodů a napojení na stávající rozvod – hliníkové hadice 160, odbočky, kalhotové kusy, kovové objímky. Zavěšení do stropní kce, napojení na stropní anemostaty.

kpl.....29.800,-

V Pardubicích dne 16.8.2019

Za MAXIMUM, s.r.o.

maXimum

MAXIMUM, s.r.o.
Masarykovo nám. 1544
530 02 Pardubice
IČ: 62062042
DIČ: CZ62062042