

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. OIN/000005/2020/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/358/2020 ze dne 31.8. 2020

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **Město Chrudim**
Adresa: **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: 
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: 

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)**

1.2 Zhotovitel:

Křenek, s.r.o.

Sídlo společnosti Do Nového 101, 530 03 Pardubice
Doručovací adresa Do Nového 101, 530 03 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních
- b) technických
- c) realizace
- d) stavbyvedoucí



(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: )

Telefon: 
FAX: 
E-mail: 
IČ 26013002
DIČ CZ26013002

Bankovní spojení: KB Pardubice
Číslo účtu: 78-9214650237/0100
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava střešní konstrukce, zateplení podlahy půdy MŠ Na Valech čp. 193“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 11. 5. 2020 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000005/2020/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Termín dokončení díla je posunut z důvodu navýšení rozsahu prací na výměně a příložkování poškozených prvků krovu. Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku a týká se výměny zazděných trámů krovu podporující vazné trámy, které se musely vysekat a nahradit novými. Dále výměny pozednic pod úžlabím a příložkování vazných trámů. Mění se způsob zateplení podlahy půdy a prodlužuje se doba nájmu lešení. Dále se mění způsob opravy stropní konstrukce, která se pouze vyčistí a provizorně zateplí minerální vatou. Ostatní smluvní práce na stropní konstrukci se provádět nebudou.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 3 odst. 3.1 smlouvy, resp. Termín zhotovení díla – doba plnění se mění takto:

	Termín zahájení stavebních prací	Termín dokončení stavebních prací
Datum	25. 5. 2020	9. 10. 2020

b) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	3.799.257,00 Kč	797.844,00 Kč	4.597.101,00 Kč
Dodatečně prováděné práce	386.861,50 Kč	81.240,92 Kč	468.102,42 Kč
Neprováděné práce	-751.856,71 Kč	-157.889,91 Kč	-909.746,62 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	3.434.261,79 Kč	721.195,01 Kč	4.155.456,80 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák.

č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 07-09-2020

Za objednatele:



starosta města

V Pardubicích dne:

11.8.2020

Za zhotovitele:



jednatel společnosti Křenek, s.r.o.

