

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000035/2021/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**

IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
(dále jen *objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

DUBSKY ATELIER s.r.o.

Sídlo společnosti Větrná 415, 53825 Nasavrky
Doručovací adresa Větrná 415, 538 25 Nasavrky

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

Smluvních: XXX telefon: XXX
Technických: XXX telefon: XXX

E-mail: XXX
IČ 08819050
DIČ CZ08819050
Spisová značka: 45163 C, Krajský soud v Hradci Králové

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 291522158/0300

(dále jen *zhotovitel*)

Původní název předmětu smlouvy:

Jednostupňová PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení akce „Rekonstrukce č.p. 1114, ul. Tovární, Chrudim, vč. přístavby a nástavby azylového domu s ošetřovatelskou službou“

Nový název předmětu smlouvy:

Jednostupňová PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení akce „Rekonstrukce č.p. 1114, ul. Tovární, Chrudim, vč. přístavby a nástavby objektu pro sociálně potřebné“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se z důvodu změny zadání v průběhu projekčních prací a navazujících složitějších projednání s dotčenými profesemi a orgány, dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000035/2021/DIL ze dne 14. 12. 2022, původní název předmětu smlouvy: Jednostupňová PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení akce „Rekonstrukce č. p. 1114, ul. Tovární, Chrudim, vč. přístavby a nástavby azylového domu s ošetřovatelskou službou“, nový název předmětu smlouvy dle dodatku č. 1 SOD: Jednostupňová PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení akce „Rekonstrukce č. p. 1114, ul. Tovární, Chrudim, vč. přístavby a nástavby objektu pro sociálně potřebné“.

1.1

Článek 4. Způsob a doba plnění

Bod 4.2, nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Zahájení prací na projektu nejpozději - ihned po podpisu smlouvy

Předání kompletního předmětu smlouvy nejpozději do termínů dle následujícího harmonogramu:

Ucelená část díla	Způsob / termín zahájení prací	Termín pro dokončení prací
DSP v podrobnostech bodu 2. 3. této smlouvy	Po podpisu smlouvy	Zpracování do 30. 9. 2022, následně proběhne sloučené územní a stavební řízení

Nepředá-li zhotovitel dokladovou část projektové dokumentace z důvodů prokazatelně nezaviněných zhotovitelem, tj. zejména z důvodu nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí, či z důvodu nevyřešení majetkoprávních vztahů a jiných právních vztahů, které dle této smlouvy zajišťuje objednatel, prodlouží se výše uvedené dílčí termíny o dodatečnou dobu nezbytnou k získání všech včas nezajištěných dokladů do dokladové části příslušného stupně projektové dokumentace. Za dobu obvyklou pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí se považuje doba 60 dní, přičemž, pokud nedojde k vydání do 30 dní, je zhotovitel povinen vydání příslušného dokladu prokazatelně urgovat a zároveň informovat o této skutečnosti objednatele.

2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:

- 2.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000035/2021/DIL ze dne 14. 12. 2022 zůstávají beze změny.
- 2.2** Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 2.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 19. 07. 2022

V Chrudimi dne 19. 07. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
jednatel společnosti