

DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo č. OIN/000008/2024/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/140/2025 ze dne 7. 4. 2025

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: 

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **SL HOLDING CZ s.r.o.**
Adresa: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4


Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních		tel.: 
b) technických		tel.: 
c) realizace		tel.: 
d) stavbyvedoucí		tel.: 

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: 

Telefon: 

FAX: 

E-mail: 

IČ 28823001
DIČ CZ28823001

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-2479690267/0100
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „ZŠ Husova – půdní vestavba, rek. vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 5. 6. 2024 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000008/2024/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku a týká se odstranění trámů ve zdivu a vyztužení zdiva betonářskou ocelí, odstranění fasády do dvora, provedení nových SDK příček a nové skladby podlahy v podkroví.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Původní cena	51.506.359,70 Kč	10.816.335,54 Kč	62.322.695,24 Kč
Dodatečně prováděné práce	516.485,37 Kč	108.461,93 Kč	624.947,30 Kč
Neprováděné práce	-86.836,47 Kč	-18.235,66 Kč	-105.072,13 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	51.936.008,60 Kč	10.906.561,81 Kč	62.842.570,41 Kč
Dodatečně prováděné práce	2.097.340,23 Kč	440.441,45 Kč	2.537.781,68 Kč
Neprováděné práce	-295.684,45 Kč	-62.093,73 Kč	-357.778,18 Kč
Cena podle Dodatku č. 2	53.737.664,38 Kč	11.284.909,52 Kč	65.022.573,90 Kč
Dodatečně prováděné práce	1.131.040,30 Kč	237.518,46 Kč	1.368.558,76 Kč
Neprováděné práce	-917.866,23 Kč	-192.751,91 Kč	-1.110.618,14 Kč
Cena podle Dodatku č. 3	53.950.838,45 Kč	11.329.676,08 Kč	65.280.514,53 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3:


- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


 Digitálně
podepsal Ing.
[illegible]
Datum: 2025.04.15
08:22:49 +02'00'

.....


1. místostarosta

 **HOLDING CZ** Digitálně podepsal
s.r.o. Datum: 2025.04.14 11:57:33 +02'00'

.....


jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet