

194/2/19/08



## DODATEK č. 2

### Smlouvy o dílo č. OIN/000001/2019/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/323 /2019 ze dne 2. 9. 2019

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1 Objednatel:

**Název:** Město Chrudim  
**Adresa:** Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I

**Zastoupen:** Ing. Františkem Pilným MBA starostou města Chrudim

**Telefon:** 469 657 125  
**E-mail:** [redacted]  
**IČO** 00270 211  
**DIČ** CZ00 270 211  
**Bank. Spojení:** ČSOB Chrudim  
**Číslo účtu:** 104 109 190/0300

**Osoby oprávněné jednat ve věcech:**

a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: [redacted]  
Ing. Soběslav Dušek telefon: [redacted]

**Doručovací adresa:** MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

##### 1.2 Zhotovitel:

**Název:** VYSSPA Sports Technology s.r.o.  
**Sídlo společnosti:** Skladová 6, 326 00 Plzeň  
**Doručovací adresa :** Skladová 6, 326 00 Plzeň

**Osoby oprávněné jednat ve věcech:**

a) smluvních [redacted] jednatel telefon: [redacted]  
b) technických [redacted] telefon: [redacted]  
c) realizace [redacted] telefon: [redacted]  
d) stavbyvedoucí [redacted] telefon: [redacted]

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby  
**Číslo autorizace:** [redacted])

**Telefon:** [redacted]  
**FAX:** -  
**E-mail:** [obchod@vysspa.cz](mailto:obchod@vysspa.cz)  
**IČ** 27967638  
**DIČ** CZ27967638

**Bankovní spojení:** KB, a.s. Plzeň  
**Číslo účtu:** 35-8200090297/0100  
(dále jen zhotovitel)

## Stavba: „Rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Dr. Malíka“

### 1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 25. 3. 2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000001/2019/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“), dne 6.6.2019 dodatek č.1. Termín znovuzahájení a dokončení díla je posunut z důvodu kolize kabelového vedení NN v prostoru nového základu a nutnosti jeho přeložení, dále pak z důvodu nutné sanace podkladní vrstvy pod umělý trávník, jejíž stav byl zjištěn až po demontáži stávajícího umělého trávniku. Smluvní strany se zároveň dohodly na úpravě technického a materiálového řešení oplocení. Přílohou č.1 tohoto dodatku č.2 je souhrn změnových listů (ZL 02.01, ZL 03.01, ZL 04.01, ZL 05.01, ZL 06.01, ZL 07.01 a ZL 07.02).

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

#### a) Článek 3 odst. 3.1 smlouvy, resp. Termín zhotovení díla – doba plnění se mění takto:

	Termín zahájení stavebních prací	Termín dokončení stavebních prací
<b>Datum</b>	<b>26. 6. 2019</b>	<b>18. 10. 2019</b>

#### b) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

##### 4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	1.299.179,01 Kč	272.827,59 Kč	1.572.006,60 Kč
Dodatečně prováděné práce	551.361,26 Kč	115.785,86 Kč	667.147,12 Kč
Neprováděné práce	-237.289,78 Kč	-49.830,85 Kč	-287.120,63 Kč
<b>Cena podle Dodatku č. 2</b>	<b>1.613.250,49 Kč</b>	<b>338.782,60 Kč</b>	<b>1.952.033,09 Kč</b>

### 1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 2 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 09-09-2019

V Plzni dne: 5.9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



MĚSTO  
CHRUDIM

Mgr. Milan Štáhl MBA  
starosta města



statutární zástupce zhotovitele



VYSSPA  
VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.  
Skladová 2438/6  
326 00 Plzeň-Východní Předměstí  
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638