



Schváleno v RM Chrudim dne 25. 11. 2019 pod číslem R/469./2019

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000044/2018/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA**, starostou města Chrudim

IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim**
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA**
Sídlo společnosti **MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové**
Doručovací adresa **MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Martin Žítěk, jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.
b) technických
c) realizace
d) stavbyvedoucí
e) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby
f) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby

Telefon: 495 401 592
E-mail: info@matex.org
IČ: --- DIČ: ---
Číslo účtu: 115-8732520227/0100

Společník 1, správce

Sídlo: **Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové**
Zastoupený: **panem Martinem Žítkem, jednatelem**
IČ: 259 68 807
DIČ: CZ25968807
Spisová značka: **C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. května 2002**

Společník 2

Sídlo: **Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1**
Zastoupený: **ředitelem závodu Čechy východ , dle plné moci**
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Spisová značka: **B 1561 vedená u Městského soudu v Praze ze dne 4. května 1992**
(dále jen zhotovitel)



Stavba: „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019, akce „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.14, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, je třeba uzavřít dodatek č. 2 SOD, který vyřeší následující nutné práce a dodávky: Je nutné odstranit starou nefunkční dešťovou kanalizaci z pozemku p.č. 1190/66 v k.ú. Chrudim, která by svým technickým stavem ohrožovala funkčnost nových konstrukčních vrstev parkoviště. Vlastník pozemku, České dráhy, a.s., souhlasí s odstraněním této kanalizace bez připomínek. Dále dochází k přípočtu odvozů a poplatků za skládkovné bouraného zděného plotu, neboť rozpočtářský program tyto položky automaticky nevytvořil, ačkoliv je to obvyklé a k přípočtu výměny kanalizačního poklopu na dešťové kanalizaci v ul. Čs. armády. Naopak dochází k odpočtům části chrániček kabelových tras SŽDC, neboť se ukázalo, že část těchto tras je již ve stávajících chráničkách a k odpočtům původně navržených prací na šachtách odstraňované kanalizace. Dochází též k úpravám ve výkazu výměr žulových obrub a asfaltového betonu, dle skutečnosti. Podrobnosti viz příloha.

2.1

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	51 740 834,95 Kč	10 865 575,34 Kč	62 606 410,29 Kč
Snížení způsobilých hlavních výdajů dle bodu 2.14. dodatku č. 2	230 841,78 Kč	48 476,77 Kč	279 318,55 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.14. dodatku č. 2	255 431,14 Kč	53 640,54 Kč	309 071,68 Kč
Celková smluvní cena	51 765 424,31 Kč	10 870 739,11 Kč	62 636 163,42 Kč

Pozn.: Veškeré vícepráce dle bodu 2.14. dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou nezpůsobilými výdaji, a to bez ohledu na označení v jednotlivých listech přílohy.



3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 3:

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne ~~29.11.2019~~

V Hradci Králové dne ~~29.11.2019~~

Za objednatele:



Ing. František Pilný, MBA
starosta města

Za zhotovitele:



Martin Žítek
jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.
společník 1 nebo správce společnosti „Společnost
Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA“



Ing. Michal Šumpík
Ředitel závodu Čechy východ EUROVIA CS, a.s.,
dle plné moci
společník 2 společnosti „Společnost Terminál
Chrudim MATEX + EUROVIA“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-010B
Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.2

KSO:
Místo: Chrudim

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel:
Město Chrudim

IČ: 00270211
DIČ: CZ00270211

Zhotovitel:
Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 589,36

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	24 589,36	5 163,77
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 29 753,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MATEX HK
S.R.O.

500 000 Kč rálové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-010B

Stavba: Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.2

Místo: Chrudim

Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 589,36	29 753,13
A	Méněpráce		
1 SO101	Komunikace způsobilé hlavní výdaje	-230 841,78	-279 318,55
B	Vícepráce		
2 SO101	Komunikace způsobilé hlavní výdaje	255 431,14	309 071,68
3 SO101	Komunikace způsobilé vedlejší výdaje	203 912,59	246 734,23
4 SO101	Nezpůsobilé výdaje	26 512,16	32 079,71
		25 006,39	30 257,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.2

Objekt:

A - Měněpráce

Soupis:

1 SO101 - Komunikace způsobilé hlavní výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25968807

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-230 841,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-230 841,78	21,00%	-48 476,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-279 318,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MATEX HK
s.r.o.

Kladská 181

500 038 200 Avé 

IČ: 25968807 IČ: 25968807

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.2

Objekt:

A - Měněpráce

Soupis:

1 SO101 - Komunikace způsobilé hlavní výdaje

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:


Město Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-230 841,78

HSV - Práce a dodávky HSV

-230 841,78

1 - Zemní práce

-83 424,00

8 - Trubní vedení

-121 750,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-22 720,50

998 - Přesun hmot

-2 947,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.2

Objekt:

A - Měněpráce

Soupis:

1 SO101 - Komunikace způsobilé hlavní výdaje

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Město Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-230 841,78
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-230 841,78
D		1	Zemní práce				-83 424,00
12	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za čištění konstrukce. s opotře	m	-550,000	114,00	-62 700,00
			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"				
			"pro ČD VYSOKOPEVNOSTNÍ"-550		-550,000		
			Součet		-550,000		
13	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	-110,000	188,40	-20 724,00
			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"				
			"pro ČD VYSOKOPEVNOSTNÍ" -550*0,4*0,5		-110,000		
			Součet		-110,000		
D		8	Trubní vedení				-121 750,00
82	K	871251111	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 110 mm	m	-550,000	60,00	-33 000,00
			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"				
			"pro ČD VYSOKOPEVNOSTNÍ" -550		-550,000		
			Součet		-550,000		
83	M	345751310	žlab kabelový s víkem PVC (100x100)	m	-550,000	130,00	-71 500,00
			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"				
			"pro ČD VYSOKOPEVNOSTNÍ" -550		-550,000		
			Součet		-550,000		
90	K	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti	kus	-4,000	385,00	-1 540,00
			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"				
			"osazení poklopů v parkovišti na stávající UV"-4		-4,000		
91	M	55241014	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	-4,000	2 817,50	-11 270,00
92	M	55241430	bednění ocelové k instalaci rámu s poklopem	kus	-4,000	300,00	-1 200,00
93	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-2,000	1 620,00	-3 240,00
			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"				
			"poklopy"				
			"poklopy u budovy ČD"-2		-2,000		
			Součet		-2,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-22 720,50
118	M	R2004	Žulový obrubník 20/25/50 se zkosenou hranou 4/4cm řezaný, jemně tryskaný, lehce postaršené hrany, barva žlutohnědá, tuzemská žula	m	-13,770	1 650,00	-22 720,50
			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"				
			"specifikace v příloze C.1.6 a C.1.7."				
			"vzorek bude odsouhlasen projektantem"				
			"20/25 žulová"-27*1,02		-27,540		
			"20/25 žulová - skutečnost"27/2*1,02		13,770		
			Součet		-13,770		
D		998	Přesun hmot				-2 947,28
163	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	-25,212	116,90	-2 947,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.2

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

2 SO101 - Komunikace způsobilé hlavní výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25968807

CZ25968807

Cena bez DPH

203 912,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	203 912,59	21,00%	42 821,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

246 734,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MATEX HK
Kladská
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

S.R.O.



25968807



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.2

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

2 SO101 - Komunikace způsobilé hlavní výdaje

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Město Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

203 912,59

HSV - Práce a dodávky HSV

203 912,59

1 - Zemní práce

11 271,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

59 560,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 790,34

99 - Přesuny hmot a sutí

72 771,25

997 - Přesun sutě

50 086,40

998 - Přesun hmot

3 433,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.2

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

2 SO101 - Komunikace způsobilé hlavní výdaje

Místo:

Město Chrudim

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							203 912,59
D	HSV		Práce a dodávky HSV				203 912,59
D	1		Zemní práce				11 271,36
31	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	16,000	47,10	753,60
	VV		"po vybourání kanalizace a šachet" 16		16,000		
188	M	58331202	šterkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	28,800	365,20	10 517,76
	VV		16*1,8		28,800		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				59 560,00
189	K	358235114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů ze zdíva cihelného plochy do 4 m2	m3	4,000	1 410,00	5 640,00
	VV		"stávající zděné šachty"4		4,000		
190	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	16,000	3 370,00	53 920,00
	VV		"kanalizace, skruže šachet" 16		16,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 790,34
119	M	R2005	Žulový obrubník 12/20/50 se řezaný, jemně tryskaný, lehce postaršené hrany, barva žlutohnědá, tuzemská žula	m	6,936	979,00	6 790,34
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"				
	VV		"specifikace v příloze C.1.6 a C.1.7."				
	VV		"vzorek bude odsouhlasen projektantem"				
	VV		"12/20 oblouková vnitřní R0,9 k mřížím"-4*4*1,02		-16,320		
	VV		"12/20 oblouková vnitřní R0,9 k mřížím"-4*4*1,02		-16,320		
	VV		Mezisoučet		-32,640		
	VV		"12/20 oblouková vnitřní R0,9 k mřížím - skutečnost"4*5,7*1,02		23,256		
	VV		"12/20 oblouková vnitřní R0,9 k mřížím - skutečnost"4*4*1,02		16,320		
	VV		Mezisoučet		39,576		
	VV		Součet		6,936		
D	99		Přesuny hmot a sutí				72 771,25
157	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	262,175	27,80	7 288,47
	VV		"suť položka 14"65,231*1,8		117,416		
	VV		"suť položka 15"43,304*2,2		95,269		
	VV		"suť položka 18"2,95*2,2		6,490		
	VV		"kanalizace" 43		43,000		
	VV		Součet		262,175		
158	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 146,100	7,74	24 350,81
	VV		"skládky do 13km" 262,175*12		3 146,100		
159	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	262,175	94,20	24 696,89
160	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	136,959	120,00	16 435,08
	VV		"beton"95,269+6,49+35,2		136,959		
D	997		Přesun sutě				50 086,40
191	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	125,216	400,00	50 086,40
	VV		117,416+7,8		125,216		
D	998		Přesun hmot				3 433,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
163	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	29,369	116,90	3 433,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.2

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

3 SO101 - Komunikace způsobilé vedlejší výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25968807

CZ25968807

Cena bez DPH

26 512,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 512,16	21,00%	5 567,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 079,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MATEX HK s.r.o.

Kladsko

500 03 Hra

IČ: 25968807

68807



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.2

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

3 SO101 - Komunikace způsobilé vedlejší výdaje

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Město Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]:

Náklady ze soupisu prací

26 512,16

HSV - Práce a dodávky HSV

26 512,16

5 - Komunikace

17 846,60

8 - Trubní vedení

6 910,00

99 - Přesuny hmot a sutí

1 755,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.2

Objekt:

B - Vicepráce

Soupis:

3 SO101 - Komunikace způsobilé vedlejší výdaje

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Město Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							26 512,16
D		HSV	Práce a dodávky HSV				26 512,16
D		5	Komunikace				17 846,60
39	K	577176111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m. po zhutnění tl. 80 mm	m2	34,000	524,90	17 846,60
		VV	"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"				
		VV	"komunikace ložná vrstva -vyrovnávací prům tl. 8cm - původní rozpočet 135m2 = 28,007t, skutečnost 35,06t = 169m2"169-135		34,000		
		VV	Součet		34,000		
D		8	Trubní vedení				6 910,00
83	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 030,00	1 030,00
		VV	"nový poklop v křižovatce s ul. Rooseveltova"1		1,000		
74	M	55241020	poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	1,000	5 880,00	5 880,00
D		99	Přesuny hmot a sutí				1 755,56
72	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,192	27,80	144,34
		VV	"položka č. 12"2.36*2,2		5,192		
73	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	62,304	7,74	482,23
		VV	"skládka do 13km"				
		VV	"beton"5,192*12		62,304		
74	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	5,192	94,20	489,09
75	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Kataloгу odpadů pod kódem 170 101	t	5,192	120,00	623,04
		VV	"beton"5,192		5,192		
77	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,282	59,80	16,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimí Dodatek č.2

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

4 SO101 - Nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25968807

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 006,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 006,39	21,00%	5 251,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 257,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MATEX HK
S.R.O.
181
500 01 Chrudim, ul. Králové 26
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.2

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

4 SO101 - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Město Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 006,39

HSV - Práce a dodávky HSV

25 006,39

99 - Přesuny hmot a sutí

15 386,39

997 - Přesun sutě

9 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Dodatek č.2

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

4 SO101 - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Město Chrudim

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 006,39
D		HSV	Práce a dodávky HSV				25 006,39
D		99	Přesuny hmot a sutí				15 386,39
96	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	54,564	27,80	1 516,88
	VV		"položka č. 18"13,361*1,8		24,050		
	VV		"položka č. 19"10,92*2,2		24,024		
	VV		"položka č. 22"2,95*2,2		6,490		
	VV		Součet		54,564		
97	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	654,768	7,74	5 067,90
	VV		"skládka do 13km"				
	VV		54,564*12		654,768		
98	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	54,564	94,20	5 139,93
99	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Kataloгу odpadů pod kódem 170 101	t	30,514	120,00	3 661,68
	VV		"beton"24,024+6,49		30,514		
D		997	Přesun sutě				9 620,00
108	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	24,050	400,00	9 620,00