



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Schváleno v RM Chrudim dne 19. 10. 2020 pod číslem R/423/2020

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č. OIN/000044/2018/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**

IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA**
Sídlo společnosti MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Martin Žittek, jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.
b) technických a realizace
c) stavbyvedoucí
d) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby

f) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby

Telefon: 495 401 592
E-mail: info@matex.org
IČ: --- DIČ: ---
Číslo účtu: 115-8732520227/0100

Společník 1, správce

Sídlo: Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: panem Martinem Žitkem, jednatelem
IČ: 259 68 807
DIČ: CZ25968807
Spisová značka: C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. května 2002

Společník 2

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený: ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Spisová značka: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze ze dne 4. května 1992
(dále jen zhotovitel)



Stavba: „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019, akce „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.20, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, je uzavírán tento dodatek č. 7 SOD, který vyřeší následující práce a dodávky: Přípočet řeziva laviček dle skutečnosti, z důvodu zvětšení některých kamenných stromníků, které řešil dodatek č. 5, přípočet demontáže stávajících přístřešků na nádražní budově, vč. zednického zapravení, z důvodu provedení montáže nových přístřešků dle PD, doplnění dlažby dle skutečnosti, mj. z důvodu nahrazení jedné travnaté refiže u budovy České pošty dlažbou a doplnění 2 ks zadlažďovacích poklopů, dle skutečnosti. Zároveň dochází k odpočtu prací, jejichž provedení není nutné. Jedná se o odpočet úpravy soklu, kdy došlo k demolici budovy před zahájením výstavby, odpočet neprovedených prací na oplocení, odpočet výkopů vč. pažení a skládkovného, odpočet kanalizačního potrubí a jedné vpusti, odpočet dalších vodících proužků dle skutečnosti a odpočet travnaté refiže. Podrobnosti viz příložený rozpočet.

1.2

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	51 740 834,95 Kč	10 865 575,34 Kč	62 606 410,29 Kč
Snížení způsobilých hlavních výdajů dle bodu 2.14. dodatku č. 2	-230 841,78 Kč	-48 476,77 Kč	-279 318,55 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.14. dodatku č. 2	255 431,14 Kč	53 640,54 Kč	309 071,68 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.15. dodatku č. 3	- 128 728,49 Kč	-27 032,98 Kč	-155 761,47 Kč
Snížení nezpůsobilých výdajů dle bodu 2.15. dodatku č. 3	- 74 745,00 Kč	-15 696,45 Kč	-90 441,45 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.15. dodatku č. 3	384 705,54 Kč	80 788,16 Kč	465 493,70 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.16. dodatku č. 4	- 11 920,00 Kč	- 2 503,20 Kč	-14 423,20 Kč



Snížení nezpůsobilých výdajů dle bodu 2.16. dodatku č. 4	- 242 299,68 Kč	- 50 882,933 Kč	- 293 182,613 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.16. dodatku č. 4	361 752,41 Kč	75 968,00 Kč	437 720,416 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.17. dodatku č. 5	- 421 955,85 Kč	- 88 610,73 Kč	- 510 566,58 Kč
Snížení nezpůsobilých výdajů dle bodu 2.17. dodatku č. 5	- 187 156,78 Kč	- 39 302,92 Kč	- 226 459,70 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.17. dodatku č. 5	750 535,01 Kč	157 612,35 Kč	908 147,36 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.18. dodatku č. 5	- 1 986 253,02 Kč	- 417 113,13 Kč	- 2 403 366,15 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.18. dodatku č. 5	1 986 253,02 Kč	417 113,13 Kč	2 403 366,15 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.19. dodatku č. 6	- 59 649,15 Kč	- 12 526,32 Kč	- 72 175,47 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.19. dodatku č. 6	207 041,00 Kč	43 478,61 Kč	250 519,61 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.20. dodatku č. 7	- 135 770,81 Kč	- 28 511,87 Kč	- 164 282,68 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.20. dodatku č. 7	203 857,68 Kč	42 810,11 Kč	246 667,79 Kč
Celková smluvní cena	52 411 090,19 Kč	11 006 328,94 Kč	63 417 419,13 Kč

Pozn.: Veškeré vícepráce dle bodu 2.20. dodatku č. 7 smlouvy o dílo jsou nezpůsobilými výdaji, a to bez ohledu na označení v jednotlivých listech přílohy.

1.3.

Článek 8. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

Bod 8.2 nově zní: Délka záruční doby:

Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy, bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět plnění, vyjma záruky na asfaltové vrstvy. Záruka na jakost asfaltových vrstev a kvalitu provedených prací na asfaltových vrstvách, které jsou předmětem smlouvy, bude poskytnuta zhotovitelem v prodloužené délce 84 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět



plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro vady, za které zhotovitel zodpovídá.

2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 7:

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019 zůstávají beze změny.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Tento dodatek č. 7 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 2.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.


V Chrudimi dne 26. 10. 2020

V Hradci Králové dne 26. 10. 2020

Za objednatele:

 **MĚSTO
CHRUDIM**
Ing. František Jilný, MBA
starosta města

Za zhotovitele:

 **MATEX s.r.o.**
IČ: 25968
Martin Žitek
jedenatel společnosti
společník 1 nebo společník společnosti
Terminál Chrudim N
 **HK s.r.o.**
IČ: 968867
Společnost „Společnost
EUROVIA“
 **EUROVIA CS, a.s.**
Státní závod oblast Čechy východ
v Hradci Králové
ul. 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 49274924, DIČ: CZ49274924
Ředitel závodu Čechy východ EUROVIA CS, a.s.,
dle plné moci
společník 2 společnosti „Společnost Terminál
Chrudim MATEX + EUROVIA“