

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. OIN/000007/2024/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/548/2024 ze dne 2. 12. 2024

a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail:

IČO 00270 211

DIČ CZ00 270 211

Bank. Spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta

telefon: 469 657 140

b) technických Ing. Petr Pecina

telefon:

Ing. Soběslav Dušek

telefon:

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim**

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **Profil Plus s.r.o.**
Adresa: **Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních

tel.:

b) technických

tel.:

c) realizace

tel.:

d) stavbyvedoucí

tel.:

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby

Číslo autorizace:

Telefon:

FAX:

E-mail:

IČ

43225110

DIČ

CZ43225110

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Liberec

Číslo účtu: 5652833/0300

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „ZŠ U Stadionu – výměna podlahových konstrukcí tělocvičen“

I. Úvodní ustanovení

Mezi výše uvedenými smluvními stranami byla dne 19. 8. 2024 uzavřena smlouva o dílo podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na stavební práce „ZŠ U Stadionu – Výměny podlahových konstrukcí tělocvičen“

Smlouva byla uveřejněna v registru smluv, dle zákona o registru smluv, ID smlouvy je 27957540

Profil Plus s.r.o. v roli zhotovitele realizoval uvedenou zakázku v původní celkové ceně 5.288.077,18 Kč bez DPH.

Na základě Dodatku č. 1 byla cena zvýšena na 5.583.305,27 Kč bez DPH.

Profilu Plus byla Městem uhrazena první faktura v částce 988.494,50 bez DPZ.

II. Předmět a obsah Dodatku č. 2

Smluvní strany tohoto Dodatku č. 2 upravují a legitimizují jako řádný a smluvní vztah následující situaci:

1. Profil Plus nedodržel smlouvou stanovený termín dokončení díla dne 23. 9. 2024.
Stavba byla dokončena až 20. 10. 2024, což činí 27 dní zpoždění. Dle výše uvedené smlouvy o dílo se počítá za každý den zpoždění 0,2 % ze smluvní ceny. Z ceny dle Dodatku č. 1, která je 5.583.305,27 Kč bez DPH vychází 11.166,61 Kč za každý den zpoždění. Město tedy požaduje souhrnnou sankci za zpoždění ve výši 301.498,48 Kč bez DPH a provozovatel ZŠ U Stadionu požaduje za neuskutečněné pronájmy 30.550 Kč bez DPH. - tedy vcelku **332.048,48 Kč bez DPH.**
2. Těsně před termínem původního dokončení se zjistilo, že zhotovitel použil jiný druh nátěrové hmoty na stropy tělocvičen, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Zhotovitel provedl odpočet celkové částky za nátěry stropů z rozpočtu, což činí -538.713,30 Kč bez DPH.
3. Profil Plus vykonal nad rámec původní Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 následující práce: *nové kryty radiátorů, nové cvičební kruhy a basketbalové desky včetně košů a nátěry stropů dle použité nátěrové hmoty, kterou odsouhlasil projektant*
Jednalo se o vícenáklady v částce 586.736,65 Kč bez DPH. Rozdíl vícenákladů a naopak odpočtu za původní nátěry činí 48.023,35 Kč bez DPH.
4. Vzhledem k tomu, že již byla vyúčtována a uhrazena první faktura, zbývalo z ceny díla na konečnou fakturu 4.594.810,77.
Po přičtení vícenákladů za dodatečné práce (viz bod II/3) a naopak odpočtu za původní nátěry (viz bod II/2) činí konečná faktura **4.642.834,12 Kč bez DPH.**
5. **Obě sankce za zpoždění dodávky oproti Smlouvě o dílo v úhrnné výši 332.048,48 Kč bez DPH budou odečteny z konečné faktury provedených prací ve znění Dodatku č. 1 v částce 4.642.834,12 Kč bez DPH a zhotoviteli bude proplaceno výsledných 4.310.785,64 Kč bez DPH.**
6. Smluvní strany tímto výše uvedeným nenarovnávají závazky a nároky, které by byly jakkoli sporné, proto nebyla použita Dohoda o narovnání, ale právě tento Dodatek č. 2.

III. Závěrečná ustanovení

1. Město se zavazuje, bez zbytečného odkladu od uzavření tohoto Dodatku č. 2 zveřejnit tento Dodatek č. 2 v registru smluv a to na místě, kde je zveřejněna v registru původní Smlouva o dílo (viz I. Úvodní ustanovení).

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve dvou vyhotoveních, kdy každá smluvní strana obdrží po jeho podpisu jedno vyhotovení.

V Chrudimi dne **04. 12. 2024**


Za objednatele:



Ing. František Pilný MBA
starosta města

V Dlouhém Mostě dne **04. 12. 2024**

Za zhotovitele:



jednatel společnosti